

25 et 26 Mars 2026 - Visite MOA MOE d'opération préalable à la réception

19 rue Censier / Hall D / 1^{er} étage gauche / Appartement 56

01 71 50 81 99 – 07 86 71 38 19

Mis à jour le 26/03/2026 suite à sonnerie de MOA MOE inaudible le 25/03/26 matin

- affichage porte AVIS DE PASSAGE du 06/03/26

- plan appartement « finalcad » état des lieux de Février 2025

- diaporama suivi des travaux appartement 56 entre Février 2025 et Mars 2026

(liens via mots soulignés)



1 – Porte d'entrée

11 – Ancien cadre extérieur porte blindée : trou à boucher, cadre à repeindre

12 – Nouveau cadre ajouté avec 4 joints en caoutchouc noir : manque joint bas entre sol et montant bas aluminium signalé à EIFFAGE

13 – Intérieur porte blindée, haut, rayure en Z (trou à boucher puis peinture porte) signalée à EIFFAGE

14 – Sonnette installée dans boitier électrique placé dans placard à balais à côté de la porte est inaudible (ancienne sonnette au dessus de la porte laissée en place ; signalement fait à équipe d'électriciens)

2 – Cadres métalliques portes intérieures

Ils contenaient les fils électriques avec les interrupteurs ; ceux-ci une fois enlevés ont laissé des trous masqués par des plaques de plastique qui se décollent

21 – Chambre (côté cour) : milieu cadre

22 – Cuisine : bas cadre

3 - Salle de bains

Vasistas posé avec poignée en haut inaccessible sans escabeau ce qui pose des problèmes aux personnes âgées

4 – Volets roulants métalliques extérieurs côté rue de Santeuil (anti-intrusion, pare soleil)

3 volets (chambre, salle à manger, salon) conservés comme demandé ;

fonctionnent avec 3 interrupteurs (chambre, salle à manger, salon) à refixer au mur suite à leur enlèvement pour poser les fenêtres et et la boiserie qui cache les trous de pose restants.

5 – Cache radiateur chambre côté rue de Santeuil

Refaire joints entre mur (chambre) et cache radiateur écarté du mur (pose fenêtres et boiserie cache trous de pose).